

АКТ № 3

контроля концедента о результатах выполнения концессионером условий концессионного соглашения от 23.07.2015 № 1, заключенного между Администрацией города Оренбурга и ООО «Аттракцион-Сервис»

г. Оренбург

«02» сентября 2021 г.

Место осмотра: парк им. 50 лет СССР, г. Оренбург, пр. Дзержинского / ул. Брестская / ул. Театральная

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Оренбурга от 29.12.2014 № 3315-п «О заключении концессионного соглашения на реконструкцию парка им. 50 лет СССР» концедентом в лице представителей уполномоченных органов Администрации города Оренбурга и рабочей группы по принятию результатов исполнения концессионного соглашения по реконструкции парка им. 50 лет СССР осуществили проверку исполнения условий концессионного соглашения от 23.07.2015 № 1, заключенного между Администрацией города Оренбурга и ООО «Аттракцион-Сервис», результаты которой представлены в таблице прилагаемой к настоящему акту контроля.

Перечень видов работ, предусмотренных концессионным соглашением

№ п/п	Наименование реконструируемого / создаваемого объекта	Количество, (шт/ед.)	Вид работ	Срок выполнения по Соглашению	Фактическая ситуация
1	2	3	4	5	6
Реконструируемые объекты					
1	Туалет литер Т		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Выполнено
2	танцевальная эстрада литер В2		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено. (планируется замена на палатку для игр под открытым небом)
3	площадка танцевальной эстрады литер В3		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Выполнено в части замены асфальто-бетонного покрытия
4	аттракцион «Березка»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
5	аттракцион «Веселые горки»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
6	аттракцион «Вихрь»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
7	аттракцион «Колокольчик»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
8	аттракцион «Круговой обзор»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
9	аттракцион «Трюк»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
10	аттракцион «Юнга»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
11	павильон «Урал»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
12	павильон «Автодром»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Не выполнено.
13	троллейбус «Тир»		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Выполнено.
14	материальный склад		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Выполнено.
15	торговый киоск		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Выполнено.
16	фонтан		Реконструкция	23.07.2015-23.07.2017	Выполнено.
Объекты имущества, подлежащие созданию					
17	Палатка для настольных игр	1	Установка палатки для настольных игр	23.07.2015-23.07.2019	Не выполнено.
18	Автопарковка	3	Создание автопарковки	23.07.2015-23.07.2019	Частично выполнено (1 автопарковка).
19	Места для отдыха детей	3	Создание площадок с горками, лестницами, турниками, песочницами	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
20	Пункты охраны парковок	3	Создание пунктов охраны парковок	23.07.2015-23.07.2019	Частично выполнено (1 пункт охраны).
21	Здание для проката инвентаря	1	Строительство помещения для хранения и организации проката инвентаря	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
22	Тропа здоровья	1	Строительство тропы здоровья	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
23	Велотрек	1	Строительство велотрека	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
24	Общественный туалет	5	Строительство туалета	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
25	Фонтан	4	Строительство фонтанов	23.07.2015-23.07.2019	Частично выполнено (3 фонтана). Планируется изменение количества объектов, в связи с проведением работ по монтажу новых

					линий электроосвещения.
26	Искусственный водоем	2	Строительство искусственного водоема	23.07.2015-23.07.2019	Не выполнено. Планируется замена объекта на монтаж новых линий электроосвещения.
27	Спортплощадка	1	Строительство спортплощадки для игры в мини футбол и баскетбол	23.07.2015-23.07.2019	Частично выполнено. (построена площадка для игры в пляжный волейбол)
		1	Строительство площадки для игры в пляжный волейбол		
28	Танцевальная площадка (Эстрада)	1	Строительство танцевальной площадки	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
29	Площадка со спортивным оборудованием	2	Строительство площадок со спортивным оборудованием	23.07.2015-23.07.2019	Частично выполнено (1 площадка)
30	Аттракционы	6	Установка новых аттракционов	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
31	Летнее кафе	8	Строительство летнего кафе	23.07.2015-23.07.2019	Выполнено.
Перечень работ по благоустройству территории земельного участка					
32	Цветник	12	Обустройство цветника	23.07.2015-23.05.2020	Частично выполнено (9 цветников)
33	Парковые фонари	Не менее 70	Установка парковых фонарей	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено. 7
34	Скамья	Не менее 70	Установка	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено.
35	Урна	Не менее 70	Установка	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено.
36	Беседка	Не менее 6	Оборудование беседок для отдыха граждан	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено.
37	Рекламно-информационный указатель	Не менее 2	Установка	23.07.2015-23.05.2020	Не выполнено.
38	Замена старых деревьев		Замена старых деревьев новыми, более ценными породами деревьев (производится по мере необходимости в связи с естественной гибелью старых деревьев)	23.07.2015-23.05.2020	Частично выполнено.
39	Скульптуры металлические	Не менее 4	Установка парковых металлических скульптур	23.07.2015-23.05.2020	Не выполнено.
40	Скульптуры деревянные	Не менее 6	Установка деревянных скульптур	23.07.2015-23.05.2020	Не выполнено.
41	Скульптуры каменные	Не менее 4	Установка каменных скульптур	23.07.2015-23.05.2020	Не выполнено.
42	Входная группа	2	Установка входной группы	23.07.2015-23.05.2020	Не выполнено.
43	Ограда		Установка новой ограды по периметру парка аттракционов	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено.
44	Замена асфальтового покрытия		Замена асфальтового покрытия новым асфальтовым покрытием	23.07.2015-23.05.2020	Частично выполнено. Заменено новым асфальтовым покрытием в зоне аттракционов
45	Газонная трава	2 030 кв.м.	Посев газонной травы	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено. Отсутствуют подтверждающие документы об исполнении.
46	Поливочная система	1 шт.	Установка полив очной системы для полива газонной травы	23.07.2015-23.05.2020	Выполнено. Отсутствуют подтверждающие документы об исполнении.

Сафронов Н.Г. Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города
Оренбурга

Сухенко П.П. Заместитель главы Северного округа по Дзержинскому району

Бахчиев Д.П. Начальник отдела благоустройства администрации Северного округа города
Оренбурга

Быковских Д.И. Начальник отдела реестра и распоряжения недвижимым имуществом
Комитета по управлению имуществом города Оренбурга

Старых Ю.А. Начальник юридического отдела Комитета по управлению имуществом
города Оренбурга

С результатами акта ознакомлен, _____
(согласен/не согласен)

Директор ООО «Аттракцион-сервис» А.С. Алехин _____

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)