

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году

муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования «город Оренбург»

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего количества граждан данных категорий, принятых на учет по МО «город Оренбург»	%	28,00	29,59	100,00%	1,59
2	Удовлетворенность жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	%	58,80	72,25	100,00%	13,45
3	Доля благоустроенных, отремонтированных дворовых территорий, объектов благоустройства в МО «город Оренбург»	%	66,90	73,74	100,00%	6,84
4	Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений	%	31,20	23,85	76,45%	-7,35
5	Доля снесенных аварийных многоквартирных домов по отношению к общему числу домов, признанных аварийными	%	75,20	85,71	100,00%	10,51
6	Доля отремонтированных дворовых территорий	%	75,80	80,14	100,00%	4,34
7	Доля кладбищ, приведенных в нормативное состояние	%	77,80	80,77	100,00%	2,97
8	Доля протяженности освещенных частей улиц, включая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	75,70	74,96	99,02%	-0,74
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	96,93%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2025 факт
1	ЧГ н.г. i – количество граждан, улучшивших жилищные условия в МО «город Оренбург», по состоянию на 1 января отчетного года, по данным ДИиЖО, чел., по состоянию на 01.01.2025 – 731 чел. (без учета количества молодых семей)	чел.	731
	ЧГ отч – численность граждан, улучшивших жилищные условия в отчетном году, чел., по данным УЖКХ (без учета количества молодых семей)	чел.	248
	ОКГ – численность граждан отдельных категорий, улучшивших жилищные условия путем получения жилого помещения по договору социального найма, чел., по данным ДИиЖО	чел.	14
	ДС – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия путем получения жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, чел., по данным ДИиЖО	чел.	234
	ЧГ _{об} – общая численность граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в МО «город Оренбург» по годам реализации муниципальной программы, чел., по данным ДИиЖО, по состоянию на 01.01.2025 – 3 308 чел. (без учета количества молодых семей)	чел.	3 308

2	Удовлетворенность жителей оказанными услугами электроснабжения	%	79
	Удовлетворенность жителей оказанными услугами теплоснабжения	%	67
	Удовлетворенность жителей оказанными услугами газоснабжения	%	73
	Удовлетворенность жителей оказанными услугами водоснабжения (водоотведение)	%	70
3	К _{БТ н.г.} – количество дворовых территорий МКД, придомовых территорий, объектов благоустройства, благоустроенных, отремонтированных с начала действия программы, в том числе в рамках реализации инициативных проектов, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ», по состоянию на 01.01.2025 – 586 шт.	шт.	586
	К _{БТ отч.г.} – количество дворовых территорий МКД, придомовых территорий, объектов благоустройства, благоустроенных, отремонтированных в отчетном году, в том числе в рамках реализации инициативных проектов, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ»	шт.	60
	К _Т – количество дворовых территорий МКД, придомовых территорий, объектов благоустройства, требующих благоустройства, ремонта, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ», на 01.01.2025 – 876 шт.	шт.	876
4	К _{ожп н.г.} – количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных с начала действия программы по состоянию на 1 января отчетного года, шт., по данным ДИИЖО, по состоянию на 01.01.2025 – 7 шт.	шт.	7
	К _{ожп отч.г.} – количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в отчетном году, шт., по данным ДИИЖО за 2025 год – 19 шт.	шт.	19
	К _{жп} – количество муниципальных жилых помещений, требующих ремонта, шт., по данным ДИИЖО – 109 шт.	шт.	109
5	К _{сд н.г.} – количество аварийных МКД, снесенных с начала действия программы, по состоянию на 1 января отчетного года, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ», по состоянию на 01.01.2025 – 74 шт.	шт.	74
	К _{сд отч.г.} – количество аварийных МКД, снесенных в отчетном году, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ» – 4 шт.	шт.	4
	К _{ад} – количество аварийных МКД, признанных непригодными для проживания и требующих сноса, шт., по данным адресной программы ДИИЖО по переселению граждан в 2024–2030 годах с аварийного жилья, по состоянию на 01 января отчетного года – 91 шт.	шт.	91
6	К _{БТ н.г.} – количество дворовых территорий МКД, придомовых территорий, объектов благоустройства, благоустроенных, отремонтированных с начала действия программы, в том числе в рамках реализации инициативных проектов, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ», по состоянию на 01.01.2025 – 586 шт.	шт.	586
	К _{БТ отч.г.} – количество дворовых территорий МКД, придомовых территорий, объектов благоустройства, благоустроенных, отремонтированных в отчетном году, в том числе в рамках реализации инициативных проектов, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ»	шт.	116
	К _Т – количество дворовых территорий МКД, придомовых территорий, объектов благоустройства, требующих благоустройства, ремонта, шт., по данным УЖКХ, МКУ «ЖКХ», на 01.01.2025 – 876 шт.	шт.	876
7	К _{к. нг.} – количество приведенных в нормативное состояние кладбищ с начала действия программы по состоянию на 01 января отчетного года, шт., по данным МКУ «Спецслужба», по состоянию на 01.01.2025 – 20 шт.	шт.	20
	К _{к. отч.} – количество приведенных в нормативное состояние кладбищ в отчетном году, шт., по данным МКУ «Спецслужба»	шт.	1
	К _{к. общ.} – общее количество кладбищ, требующих приведения в нормативное состояние, шт.	шт.	26
8	ПП у н.г. – протяженность освещенных улиц за отчетный год, км, по данным ДГИЗО (ф. № 1-КХ) – 764,400 км	км	764,40
	П уо – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км, по данным федеральной службы статистики, на 01 января отчетного года – 1 019,8 км	км	1 019,80

Итоги опроса:

	Вопрос №8. Удовлетворены ли Вы организацией теплоснабжения (снабжения населения топливом),				
	Уровень удовлетворенности организацией услуг ЖКХ	"1-2 балла"	"3 балла"	"4-5 баллов"	Не могу оценить
		(не удовлетворён)	(частично удовлетворён)	(в целом удовлетворён)	
	Теплоснабжение (снабжение топливом)	10% (159)	16% (272)	67% (1117)	7% (125)
	Водоснабжение (водоотведение)	9% (147)	19% (319)	70% (1163)	3% (44)
	Электроснабжение	5% (91)	13% (213)	79% (1325)	3% (44)
	Газоснабжение	4% (60)	8% (128)	73% (1216)	16% (269)

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _{и План}	Факт, В Рез _{и Факт}	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере реализации жилищной политики»					
1.1.	Обеспечены жильем молодые семьи	тысяч семей	0,004	0,004	100,00%	0,0
1.2.	Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма, в том числе по договорам долевого участия (количество предоставленных помещений по договорам социального найма, в том числе по договорам долевого участия)	единиц	20	14	70,00%	-6
1.3.	Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе по договорам долевого участия (количество предоставленных помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе по договорам долевого участия)	единиц	188	234	100,00%	46
2	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»					
2.1.	Отремонтированы муниципальные жилые помещения (количество отремонтированных жилых помещений)	единиц	8	19	100,00%	11
2.2.	Проведен капитальный ремонт общего имущества МКД, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в связи с прохождением весеннего паводка в 2024 году, и расположенных на территории МО «город Оренбург» (количество МКД)	единиц	14	14	100,00%	0
2.3.	Снесены аварийные многоквартирные дома (количество снесенных аварийных многоквартирных домов)	единиц	8	4	50,00%	-4
2.4.	Вывезены жидкие бытовые отходы из нецентрализованных систем водоотведения МКД (объем вывезенных жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения МКД)	тыс. куб. м	41,2	24,5	59,47%	-16,7
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на благоустройство городских территорий»					
3.1.	Проведены работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД, в том числе в рамках инициативных проектов (количество благоустроенных дворовых территорий)	единиц	80	60	75,00%	-20
3.2.	Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург» (количество кладбищ, приведенных в нормативное состояние)	штук	1	1	100,00%	0
3.3.	Организовано уличное освещение, включая автомобильные дороги общего пользования местного значения (протяженность освещаемых частей улиц, включая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения)	км	764,400	764,400	100,00%	0,000
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	85,45%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере реализации жилищной политики»	УЖКХ, ДИЖО	всего:	573 562 268,51	573 562 268,51	100,00	0,00
			федеральный бюджет	53 268 903,20	53 268 903,20	100,00	0,00
			областной бюджет	515 344 896,80	515 344 896,80	100,00	0,00
			местный бюджет	4 948 468,51	4 948 468,51	100,00	0,00
2	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»	УЖКХ, АСО	всего:	207 370 103,17	141 268 881,64	68,12	-66 101 221,53
			областной бюджет	135 503 300,00	81 267 054,67	59,97	-54 236 245,33
			местный бюджет	71 866 803,17	60 001 826,97	83,49	-11 864 976,20
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на благоустройство городских территорий»	УЖКХ, МКУ "Спецслужба", ДГиЗО	всего:	627 637 018,16	535 051 157,93	85,25	-92 585 860,23
			областной бюджет	40 439 900,00	458 260,00	1,13	-39 981 640,00
			местный бюджет	587 197 118,16	534 592 897,93	91,04	-52 604 220,23
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений и осуществление переданных государственных полномочий Оренбургской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	УЖКХ, МКУ "Спецслужба", ДГиЗО, МКУ "ГЦИЖО", ДИЖО, АСО	всего:	157 486 386,49	153 586 217,61	97,52	-3 900 168,88
			областной бюджет	2 251 700,00	1 158 099,84	51,43	-1 093 600,16
			местный бюджет	155 234 686,49	152 428 117,77	98,19	-2 806 568,72
Всего по муниципальной программе:			всего:	1 566 055 776,33	1 403 468 525,69	89,62	-162 587 250,64
в том числе по источникам финансирования			федеральный бюджет	53 268 903,20	53 268 903,20	100,00	0,00
			областной бюджет	693 539 796,80	598 228 311,31	86,26	-95 311 485,49
			местный бюджет	819 247 076,33	751 971 311,18	91,79	-67 275 765,15
в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УЖКХ	всего:	552 485 352,44	409 905 450,08	74,19	-142 579 902,36
			областной бюджет	176 132 900,00	81 867 980,67	46,48	-94 264 919,33
			местный бюджет	376 352 452,44	328 037 469,41	87,16	-48 314 983,03
		ДИЖО	всего:	621 644 723,51	617 448 919,39	99,33	-4 195 804,12
			федеральный бюджет	53 268 903,20	53 268 903,20	100,00	0,00
			областной бюджет	517 406 896,80	516 360 330,64	99,80	-1 046 566,16
			местный бюджет	50 968 923,51	47 819 685,55	93,82	-3 149 237,96
		АСО	местный бюджет	3 334 000,00	3 037 353,81	91,10	-296 646,19
		ДГиЗО	местный бюджет	127 782 930,59	125 570 186,52	98,27	-2 212 744,07
		МКУ "ЖКХ"	местный бюджет	31 960 416,00	30 285 913,15	94,76	-1 674 502,85
		МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	170 788 826,00	159 682 804,92	93,50	-11 106 021,08
МКУ "ГЦИЖО"	местный бюджет	58 059 527,79	57 537 897,82	99,10	-521 629,97		

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				1 566 055 776,33	1 403 468 525,69	89,62	-162 587 250,64
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	1 566 055 776,33	1 403 468 525,69	89,62	-162 587 250,64
			вышестоящие бюджеты	746 808 700,00	651 497 214,51	87,24	-95 311 485,49
			местный бюджет	819 247 076,33	751 971 311,18	91,79	-67 275 765,15
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						C _ф =	89,51%
Эффективность реализации муниципальной программы:							91,26%
$\text{Э}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$							
C _{ДЦ}	степень достижения цели муниципальной программы =						96,93%
C _{В РЕЗ}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						85,45%
C _Ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						89,51%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _с	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _в
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (Соглашение о предоставлении субсидии от 25.01.2024 №53701000-1-2024-005)	6 978 400,00	6 978 400,00	0,00	0,00
	Всего:	6 978 400,00	6 978 400,00	0,00	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{О}_\text{в} / \text{О}_\text{с} * 100) i / n =$					100,00%
					Сумма, руб.
О _в – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного					0,00
О _с – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					6 978 400,00
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					1
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, D_i	Варианты значений критерия	Коэффициент K_i	Вес параметра B_i	Значение критерия	Фактическое значение, $D_i = K_i * B_i * 100$
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, D_1	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, D_2	Да	1	0,10	0	0,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, D_3	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_4	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, D_5	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_6	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (C_{T3})						30,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального
образования «город Оренбург»

Эффективность реализации муниципальной программы: $\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		91,26%
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	96,93%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	85,45%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	89,51%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы: $K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		80,32%
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	91,26%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	30,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	