

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" в 2022 году

Ответственный исполнитель:

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие «Выполнение проектных работ, строительство и реконструкция подводящих инженерных сетей»	-	-	-	-	-	469 217,375	462 736,324	98,6%	-6 481,051
1.1.	Выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей	шт.	1	1	100,0%	-	6 554,675	73,624	1,1%	-6 481,051
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документов									
1.4.	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов)				-	-	271 498,621	271 498,621	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документов	шт.	2	2	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документов	шт.	2	2	100,0%	-				
1.5.	Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов)	-					191 164,079	191 164,079	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документов	шт.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документов	шт.	1	1	100,0%	-				
3.	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	-	-	-	-	-	1 179 753,853	1 065 813,791	90,3%	-113 940,062
3.1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-	-	-	169 739,000	166 433,609	98,1%	-3 305,390
3.1.2.	Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР в г. Оренбурге	-	-	-	-	-	82 841,998	59 437,948	71,7%	-23 404,050
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлена регистрация права оперативного управления	шт.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность реконструированного путепровода	км	0,102	0,102	100,0%	-				
3.1.3.	Реконструкция магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. Участок от ул. Уральской до территории ООО «Оренбург Водоканал»	км	0,101	0,101	100,0%	-	66 748,615	86 847,294	130,1%	20 098,679
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог									
3.1.4.	Реконструкция моста через р. Сакмара по пр-ту Бр. Коростелевых в г. Оренбурге (в т.ч. ПИР)	-	-	-	-	-	595,000	595,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документов	шт.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.6.	Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап	-	-	-	-	-	11 953,387	11 953,385	100,0%	-0,002
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				
3.1.7.	Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап	-	-	-	-	-	7 000,000	6 999,982	100,0%	-0,018
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				
3.1.8.	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр-та Победы в г. Оренбурге) (прочие)	-	-	-	-	-	400,000	400,000	100,0%	0,000
	(погашение кредиторской задолженности)									
3.1.9.	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге) (прочие)	-	-	-	-	-	200,000	200,000	100,0%	0,000
	(погашение кредиторской задолженности)									
3.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-	-	-	919 380,273	813 874,848	88,5%	-105 505,425
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность отремонтированных дорог	км	25,871	25,871	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь отремонтированных дорог	тыс. м²	369,055	369,055	100,0%	-				
3.3.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них	-	-	-	-	-	90 634,580	85 505,333	94,3%	-5 129,247
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь отремонтированных дорог в межсезонный период	м²	7 500,00	7 500,00	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество отремонтированных подземных пешеходных переходов	шт.	15	15	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество мостов и путепроводов, в отношении которых осуществляется покраска и помывка	шт.	14	14	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество установленных недостающих светильников	шт.	200	200	100,0%	-				
4.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»	-	-	-	-	-	1 360 000,000	1 360 000,000	100,0%	0,000
4.1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-	-	-	1 360 000,000	1 360 000,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность отремонтированных дорог	км	25,084	25,084	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь отремонтированных дорог	тыс. м²	357,965	357,965	100,0%	-				
5.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье»	-	-	-	-	-	288 287,700	288 287,700	100,0%	0,000
5.1.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге)	км	0,620	0,620	100,0%	-	0,000	0,000	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Планный объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге) Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	0,130	0,130	100,0%	-	0,000	0,000	-	-
5.4.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 2 пусковой комплекс) Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документаций Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз	- штг. штг.	- 1 1	- 1 1	- 100,0% 100,0%	- - -	283 887,700	283 887,700	100,0%	0,000
5.7.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап) Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество подготовленных проектных документаций Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз	- штг. штг.	- 1 1	- 1 1	- 100,0% 100,0%	- - -	4 400,000	4 400,000	100,0%	0,000
6.	Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»	-	-	-	-	-	1 199,743	923,674	77,0%	-276,069
6.1.	Благоустройство общественных территорий с установкой элементов уличного освещения, расположенных по адресу: г. Оренбург, п. Бердянка, ул. б/н, ул. Южная, ул. Степная, ул. Верхняя, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. Школьная Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество реализованных инициативных проектов Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз документации Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных общественных территорий	- штг. штг. ул.	- 1 1 8	- 1 1 8	- 100,0% 100,0% 100,0%	- - - -	1 199,743	923,674	77,0%	-276,069
7.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве» Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов при осуществлении строительного контроля	штг.	1 563	1 563	100,0%	-	47 610,800	47 513,187	99,8%	-97,613
8.	Основное мероприятие «Реконструкция и содержание прочих объектов муниципальной собственности»	-	-	-	-	-	35 110,001	9 679,670	27,6%	-25 430,331
8.1.	Содержание прочих объектов муниципальной собственности Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию	штг.	3	3	100,0%	-	8 384,204	8 073,057	96,3%	-311,147
8.2.	Обеспечение эксплуатации объектов, завершенных строительством, но не прошедших государственную регистрацию Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество эксплуатируемых объектов, завершенных строительством, но не прошедших государственную регистрацию, в отношении которых проводятся мероприятия по эксплуатации	штг.	4	4	100,0%	-	1 725,797	1 606,613	93,1%	-119,184

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3.	Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности (выполнение работ по ремонту кровли)	кв.м	1 560	0	0,0%	-1 560	25 000,000	0,000	0,0%	-25 000,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь отремонтированной кровли здания на пр.Парковый, 2									
9.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере строительства и дорожного хозяйства»	шт.	1	1	100,0%	-	26 602,031	26 306,494	98,9%	-295,537
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере строительства и дорожного хозяйства									
1.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: темп роста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	100,035	100,035	100,0%	-	-	-	-	-
2.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля протяженности дорожной сети агломерации Оренбургского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию	%	57,62	57,62	100,0%	-	-	-	-	-
3	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля завершенных инициативных проектов	%	100,00	100,00	100,0%	-				
	Итого:	-	-	-	-	-	3 407 781,503	3 261 260,840	6,922	-146 520,663
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{ппи нр} %										97,22%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{ппи кр} %										100,00%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{ппи} %										99,17%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _ф %										95,85%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К _{оэ} , %										97,51%
Эффективность реализации муниципальной программы			Высокая							
в целом:			90% и более		80 - 89,99%	70 - 79,99%	менее 70%			

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1	Основное мероприятие «Выполнение проектных работ, строительство и реконструкция подводящих инженерных сетей»		всего	469 217,375	469 217,375	462 736,324
			бюджет города Оренбурга	7 017,375	7 017,375	536,324
			областной бюджет	462 200,000	462 200,000	462 200,000
1.1.	Выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей	УСДХ	бюджет города Оренбурга	6 554,675	6 554,675	73,624
1.4.	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов)	УСДХ	всего	271 498,621	271 498,621	271 498,621
			бюджет города Оренбурга	271,521	271,521	271,521
			областной бюджет	271 227,100	271 227,100	271 227,100
1.5.	Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов)	УСДХ	всего	191 164,079	191 164,079	191 164,079
			бюджет города Оренбурга	191,179	191,179	191,179
			областной бюджет	190 972,900	190 972,900	190 972,900
3	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	УСДХ	всего	1 179 753,853	1 175 503,605	1 065 813,791
			бюджет города Оренбурга	798 871,792	820 192,903	786 082,184
			областной бюджет	380 882,061	355 310,703	279 731,606
3.1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	169 739,000	169 738,998	166 433,609
			бюджет города Оренбурга	8 736,732	14 360,000	14 359,982
			областной бюджет	161 002,268	155 378,998	152 073,627
3.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	919 380,273	915 130,027	813 874,848
			бюджет города Оренбурга	733 650,480	749 348,323	720 101,256
			областной бюджет	185 729,793	165 781,705	93 773,592
3.3.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них	УСДХ	всего	90 634,580	90 634,580	85 505,333
			бюджет города Оренбурга	56 484,580	56 484,580	51 620,947
			областной бюджет	34 150,000	34 150,000	33 884,386
4.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»	УСДХ	всего	1 360 000,000	1 360 000,000	1 360 000,000
			бюджет города Оренбурга	90 130,300	90 130,300	90 130,300
			областной бюджет	1 269 869,700	1 269 869,700	1 269 869,700
4.1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	1 360 000,000	1 360 000,000	1 360 000,000
			бюджет города Оренбурга	90 130,300	90 130,300	90 130,300
			областной бюджет	1 269 869,700	1 269 869,700	1 269 869,700

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
5.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье»	УСДХ	всего	288 287,700	288 287,700	288 287,700
			бюджет города Оренбурга	5 765,800	5 765,800	5 765,800
			областной бюджет	15 440,400	15 440,400	15 440,400
			федеральный бюджет	267 081,500	267 081,500	267 081,500
5.4.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 2 пусковой комплекс)	УСДХ	всего	283 887,700	283 887,700	283 887,700
			бюджет города Оренбурга	5 677,800	5 677,800	5 677,800
			областной бюджет	11 128,400	11 128,400	11 128,400
			федеральный бюджет	267 081,500	267 081,500	267 081,500
5.7.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап)	УСДХ	всего	4 400,000	4 400,000	4 400,000
			бюджет города Оренбурга	88,000	88,000	88,000
			областной бюджет	4 312,000	4 312,000	4 312,000
6.	Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»	УСДХ	всего	1 199,743	1 199,743	923,674
			бюджет города Оренбурга	580,000	580,000	446,867
			областной бюджет	619,743	619,743	476,807
6.1.	Благоустройство общественных территорий с установкой элементов уличного освещения, расположенных по адресу: г. Оренбург, п. Бердянка, ул. б/н, ул. Южная, ул. Степная, ул. Верхняя, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. Школьная	УСДХ	всего	1 199,743	1 199,743	923,674
			бюджет города Оренбурга	580,000	580,000	446,867
			областной бюджет	619,743	619,743	476,807
7.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве»	МБУ "УКС"	бюджет города Оренбурга	47 610,800	47 610,800	47 513,187
8.	Основное мероприятие «Реконструкция и содержание прочих объектов муниципальной собственности»	УСДХ, УЖКХ	всего	35 110,001	35 110,001	9 679,670
			бюджет города Оренбурга	10 110,001	10 110,001	9 679,670
			областной бюджет	25 000,000	25 000,000	0,000
		УСДХ	всего	33 566,559	34 229,709	8 815,524
			бюджет города Оренбурга	8 566,559	9 229,709	8 815,524
			областной бюджет	25 000,000	25 000,000	0,000
		УЖКХ	бюджет города Оренбурга	1 543,442	880,292	864,145

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
8.1.	Содержание прочих объектов муниципальной собственности		всего	8 384,204	7 721,054	8 073,057
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	6 840,762	6 840,762	7 208,912
		УЖКХ	бюджет города Оренбурга	1 543,442	880,292	864,145
8.2.	Обеспечение эксплуатации объектов, завершенных строительством, но не прошедших государственную регистрацию	УСДХ	бюджет города Оренбурга	1 725,797	2 388,947	1 606,613
8.3.	Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности (выполнение работ по ремонту кровли)	УСДХ	областной бюджет	25 000,000	25 000,000	0,000
9.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере строительства и дорожного хозяйства»	УСДХ	бюджет города Оренбурга	26 602,031	26 355,305	26 306,494
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	3 407 781,503	3 403 284,529	3 261 260,840
			бюджет города Оренбурга	986 688,099	1 007 762,483	966 460,826
			областной бюджет	2 154 011,904	2 128 440,546	2 027 718,513
			федеральный бюджет	267 081,500	267 081,500	267 081,500
		УСДХ	всего:	3 358 627,261	3 354 793,437	3 212 883,507
			бюджет города Оренбурга	937 533,857	959 271,391	918 083,494
			областной бюджет	2 154 011,904	2 128 440,546	2 027 718,513
			федеральный бюджет	267 081,500	267 081,500	267 081,500
		МБУ "УКС"	бюджет города Оренбурга	47 610,800	47 610,800	47 513,187
		УЖКХ	бюджет города Оренбурга	1 543,442	880,292	864,145