

Код	
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга

(организация, адрес, телефон, факс)
Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехника 1"

(организация, адрес, телефон, факс)
благоустройству придомовой территории (ремонт асфальтового внутриквартального проезда, автостоянок) г. Оренбург, ул. Чкалова, 3/3

(наименование, адрес)
Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового внутриквартального проезда, автостоянок) г. Оренбург, ул. Чкалова, 3/3

Вид деятельности по ОКДП	
номер	3К-0500 (23)
дата	01.08.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.10.2023	с	по
		01.08.2023	30.09.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового внутриквартального проезда, автостоянок) г. Оренбурга, ул. Чкалова, 3/3 (Избирательный округ № 16)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

585,00

(54,05) Тys.руб.

0,00

(0,19) Тys.руб.

20,39

чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Проезжая часть													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м³, грунта грунтов 2 (Разборка разрушенного а/б покрытия и основания толщ. 19 см)	1000 м³			0,05206					
		Объем=274*0,19/1000										
		1 ОТ						76,75		4,00		
		2 ЭМ						3 030,55		157,77		
		3 в т.ч. ОТМ						385,16		20,05		
		4 М						4,34		0,23		
		ЗТ		чел.-ч	9,84		0,5122704					
		ЗТм		чел.-ч	28,53		1,4852718					
		Итого по расценке						3 111,64		162,00		
		ФОТ								24,05		
		Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92		92			22,13		
		Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		46		46			11,06		
		Всего по позиции								195,19		
2	2	ФССЦпн-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			91,105	11,42		1 040,42		
		Объем=0,05206*1000*1,75										
		Всего по позиции								1 040,42		
3	3	Письмо б/н от 01.05.2023 г. ООО "Экоспутник"	Расчет стоимости размещения отходов на полигоне ТБО г. Оренбурга	т			91,105	2 000,00		15 350,46	11,87	182 210,00
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))										
		Всего по позиции								15 350,46		182 210,00
4	4	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м³			0,274					
		Объем=(274*0,1) / 100										
		1 ОТ						173,23		47,47		
		2 ЭМ						5 268,76		1 443,64		
		3 в т.ч. ОТМ						267,67		73,34		
		4 М						17,08		4,68		
ПН		02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		м³	0		5,9184					
		ЗТ		чел.-ч	21,6							
		ЗТм		чел.-ч	20,6		5,6444					
		Итого по расценке						5 459,07		1 495,79		
		ФОТ								120,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			177,59		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			161,89		
			Всего по позиции				34,524	123,51		4 264,06		
5	5	ФСЦИ-02.2.05.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3								
			(Автомобильные дороги)							4 264,06		
			Всего по позиции				0,2055					
6	6	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т								
			Объем=(274*0,75)/1000									
			Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			2 ЗМ					39,10	1,2		9,64	
			3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,2		1,76	
			01.2.01.01 Битум	м	1,03		0,211665					
			ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,2	0,162756	39,10			9,64	
			Итого по расценке								1,76	
			ФОТ	%	147		147				2,59	
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%							2,36	
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				14,59	
			Всего по позиции				0,212	2 723,20			577,32	
7	7	ФСЦИ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т								
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=274*0,75*1,03/1000								577,32	
			Всего по позиции				0,325					
8	8	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (средняя толщина 5 см, расход 119,8 кг/м2)	100 т								
			Объем=32,5 / 100									
			Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					212,48	1,2		82,87	
			2 ЗМ					5 536,89	1,2		2 159,39	
			3 в т.ч. ОТМ					284,69	1,2		111,03	
			4 М					123,62			40,18	
			04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		32,825					
			ЗТ	чел.-ч	21,77	1,2	8,4903					
			ЗТМ	чел.-ч	21,5	1,2	8,385					
			Итого по расценке					5 872,99			2 282,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			193,90		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			259,83		
			Всего по позиции				32,825	478,23		15 697,90		
9	9	ФССЦ- 04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I (Автомобильные дороги)	т						15 697,90		
			Всего по позиции						0,274			
10	10	ФЕР27-06-031- 01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (в том числе розлив)	1000 м2								
			Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЗМ=1.2; к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2									
			1 ОТ					154,49	1,2	50,80		
			2 ЗМ					4 510,84	1,2	1 483,16		
			3 в т.ч. ОТМ					101,52	1,2	33,38		
			4 М					1 056,43		289,46		
П.Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0							
		ЗТ		чел.-ч	16,63	1,2	5,467944					
		ЗТМ		чел.-ч	7,86	1,2	2,584368	5 721,76		1 823,42		
			Итого по расценке							84,18		
		ФОТ						147		123,74		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147					112,80		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			2 059,96		
			Всего по позиции				-0,1918	1 487,60		-285,32		
11	11	ФССЦ- 01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СТ (Автомобильные дороги)	т								
			Всего по позиции							-285,32		
12	12	ФССЦ- 01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Автомобильные дороги)	т			0,0988	2 723,20		269,05		
			Всего по позиции							269,05		
13	13	ФССЦ- 04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Автомобильные дороги)	т			26,4684	491,01		12 996,25		
			Всего по позиции							12 996,25		
			Итого по разделу 1 Проезжая часть :							56 683,43		
			Итого прямые затраты (справочно)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			Материалы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы									
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов									
			материалы									
			Итого ФОТ (справочно)									
			Итого накладные расходы (справочно)									
			Итого сметная прибыль (справочно)									
			Итого по разделу 1 Проезжая часть									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			Материалы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы									
			накладные расходы									

ФЕР, 4 кв 2022
(СМР), Письмо
Минстроя
России от
22.12.2022 г.
№69629-ИФ/09
прил.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							547,94		
		(56), ФЕР, 1 кв 2023 (ПТЗ), Письмо Министров России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил. 4	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							16 390,88	11,87	194 559,79
		в том числе:										
		эксплуатация машин и механизмов								1 040,42		
		материалы								15 350,46		
		итого ФОТ (справочно)								424,70		
		итого накладные расходы (справочно)								611,08		
		итого сметная прибыль (справочно)								547,94		
		итого с учетом понижающего коэффициента 0,7923531643								45 039,30		487 500,00
		компенсация НДС, учтенного в договорной смете								9 907,86		97 500,00
		ВСЕГО по акту								54 047,16		585 000,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Стройтехника 1"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Начальник МБУ "УКС" г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Заместитель начальника МБУ "УКС" г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подтверждаю: Начальник дорожного отдела МБУ "УКС" г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подтверждаю: Инженер по надзору за стр-ом МБУ "УКС" г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Инженер сметного отдела МБУ "УКС" г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]