

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Родякин С.А.
«03»/04 2025г.


ПЛАН

по подготовке котельной по ул. Сахалинская, 13
работе в осенне-зимний период 2025-2026. г.

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1	Отремонтировать все задвижки, вентили, краны (набивка салыников, чистка, покраска)	29.07.25 г.	Кудрин В.А.	Испытать по акту	
2	Проверить контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)	1.08.25г.	Асеев А.Н.		
3	Перенабить салыники арматуры узла управления с обязательным добавлением термостойкой резины, Установить во фланцевых соединениях паронитовые прокладки	5.08.25 г.	Кудрин В.А.		
4	Произвести гидравлические испытания всей теплофикационной установки.	6.08.25 г.	Кудрин В.А.	С получение м акта	
5	Мембранный расширительный бак (ремонт, закачка воздуха)	6.08.25 г.	Кудрин В.А.		
6	Химводоподготовка (проверка на срабатывание, заправка реагента)	6.08.25 г.	Родякин С.А.		
7	Насосы (котловые, циркуляционные) (ревизия, замена подшипников, торцевых уплотнений, протяжка контактов)	8.07.25 г.	Кудрин В.А.		
8	Котлы: а) проверка накипи в теплообменнике (при наличии – удалить) б) облицовка в) газовый тракт (проверка на герметичность)	9.07.25г.	Кудрин В.А.	Целостность, испытать по акту	

9	Теплообменники (чистка, промывка, испытание)	11.07.25 г.	Кудрин В.А.		
10	Фильтры (почистить)	15.07.25 г.	Кудрин В.А.		
11	Теплоизоляция (восстановить)	16.07.25 г.	Кудрин В.А.	Целостность	
12	Внутренний газопровод (проверка на герметичность, покраска)	18.07.25 г.	Кудрин В.А.	Герметичность	
13	Счетчик газовый (проверка)	7.08.25г.	Кудрин В.А.	Проверка, работа	
14	Газовый фильтр (чистка)	18.07.25 г.	Кудрин В.А.	Почистить	
15	Очистка топочной камеры котлов, чистка дымовой трубы	18.07.25 г.	Кудрин В.А.		
16	Шкаф управления котлами (замена автоматов, протирка и протяжка контактов)	5.08.25г.	Асеев А.Н.		
17	Система аварийного отключения газа САОВ-100 (проверка на срабатывание, поверка)	5.08.25 г.	Асеев А.Н.	Проверка	
18	Сигнализатор оксида углерода СОУ-1(проверка на срабатывание, поверка)	6.08.25 г.	Асеев А.Н.	Проверка	
19	Датчик реле напора ДН (проверка на срабатывание)	7.08.25г.	Асеев А.Н.	Соответствие показаний	
20	Отсечной газовый клапан (проверка на срабатывание)	8.08.25 г.	Асеев А.Н.	Срабатывание	
21	Датчик давления газопровода (проверка)	8.08.25 г.	Неверова Н.Л.	Срабатывание	
22	Получение акта о техническом состоянии дымоходов	До 10.09.25г.	Родякин С.А.	в ВДПО	
23	Получение паспорта готовности	До 10.09.25г.		в Ростехнадзоре	


Составил:



/Е.Н.Родякина/

СОГЛАСОВАНО:

Директор



/С.А. Родякин/