



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОАУ № 175

М.К. Петрова

« 30 » 04 2026 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
По муниципальному дошкольному образовательному автономному
учреждению
«Детский сад № 175»**

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	г. Оренбург, ул. Дружбы, 13/1	
1.2	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «Т Плюс»	
1.3	Год постройки	1986	
1.4	Год проведения капитального ремонта/реконструкции:		
	ЦО	не проводился	
	ГВС	не проводился	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	имеется (1 (один))	
2.2	Тепловой пункт	имеется (1 (один))	
2.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
2.4	Схема подключения	независимая	
2.5	Внутренняя система отопления	однотрубная	
2.6	Наличие циркуляции ГВС	есть	
2.7	Наличие оборудованного узла учёта (ЦО, ГВС)	имеется	
2.8	Материал трубопроводов ЦО	сталь (ВГП)	
2.9	Материал трубопроводов ГВС	полимер	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	централизованная	
3.2	горячее водоснабжение	централизованная	
3.3	электроснабжение	централизованная	
3.4	газоснабжение	отсутствует	
4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
4.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	15.10.2023	
	2024-2025 г.г.	15.10.2024	
	2025-2026 гг.	01.10.2025	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	16.04.2024	

	2024-2025 г.г.	15.04.2025	
	2025-2026 гг.	20.04.2026	
4.3	Погодные условия		
	2023-2024 г.г.	- аномально низкая температура наружного воздуха: январь 10 дней	
	2024-2025 г.г.	- аномально низкая температура наружного воздуха: январь 6 дней	
	2025-2026 г.г.	- аномально низкая температура наружного воздуха: январь 6 дней	
4.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учёта/определённой расчётным методом при отсутствии приборов учёта		
	2023-2024 г.г.	508,22	
	2024-2025 г.г.	465,45	
	2025-2026 гг.	459,63	
4.5	Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам		
	2023-2024 г.г.	Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения 0	
	2024-2025 г.г.	Количество часов полного или частичного ограничения режима Теплоснабжения 0	
	2025-2026 гг.	Количество часов полного или частичного ограничения режима Теплоснабжения 0	
4.6	Режимные условия		
	2022-2023 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	105/70	
	Режим работы системы ГВС	65/40	
	2024-2025 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	105/70	
	Режим работы системы ГВС	65/40	
	2025-2026 гг.		
	Режим работы системы ЦО	105/70	
	Режим работы системы ГВС	65/40	
4.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024 г.г.	-	

	2024-2025 г.г.	-	
	2025-2026 г.г.	-	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Проведение осмотра объекта	Срок выполнения: с 16.04.2026 г. по 30.04.2026 г.	
5.2	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: 16.04.2026 г. по 30.04.2026 г.	
5.3	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (выписка из штатного расписания) или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования		Не требуется
6. Мероприятия технического характера			
6.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	отсутствуют	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 16.04.2026 г. по 30.04.2026 г.	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	имеются	
6.4	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 30.06.2026 г. по 30.06.2026 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.5	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 16.04.2026 г. по 30.04.2026 г.	
6.6	Организация и проведение периодической проверки узла учёта	Дата проведения: 04.03.2026 г.	

6.7	Обеспечение наличия схемы внутридомовых сетей теплоснабжения	имеется	
6.8	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: 30.06.2026 г.	
6.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 15.01.2026 г. по 30.06.2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.203)
6.10	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: с 19.06.2026 г. по 25.05.2026 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.11	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г.	
6.12	Установка в контрольных точках тепловых узлов поверенных приборов КИП (манометры, термометры)	Срок выполнения: с 17.04.2026 г. по 17.04.2026 г.	
6.13	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплоснабжающих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)		Не требуется
6.14	Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения	В рабочем состоянии	
6.15	Замена запорной арматуры		Не требуется
6.16	Замена теплоизоляции		Не требуется
6.17	Обеспечение освещения помещений подвала	Имеется	
7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
7.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов		Не требуется
7.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей		Не требуется
7.3	Ремонт кровли		Не требуется
7.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные		Требуется

7.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей		Не требуется
7.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон		Не требуется
7.7	Ремонт отмостки		Не требуется
7.8	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведено 24.03.2026	
7.9	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО		Не требуется

Заместитель заведующего по АХР



О.В Пирогова