

Отчет  
О реализации инициативных проектов

1. Наименование проекта:  
Благоустройство Сквера Памяти и Славы по адресу: город Оренбург,  
село Городище, ул. Октябрьская
2. Место реализации проекта:
  - 2.1. Городской округ (муниципальный район): город Оренбург
  - 2.2. Поселение:
  - 2.3. Населенный пункт: село Городище
3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица  
(рублей)

№ п/п	Виды источников	План (по соглашени ю)	Факт (по исполнению)	Отклонение (гр.4 – гр.5, с указанием знака «+» и/или «-»)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	500 000	500 000	0	
2.	Инициативные платежи (вклад населения и спонсоров)	114 097	114 097	0	
3.	Бюджет Оренбургской области	2 929 240	2 875 528,20	-53711,80	Работы выполнены на меньший объем
4.	Общая стоимость проекта	3 543 337	3 489 625,20	-53 711,80	

4. Описание участия населения. Организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

- 4.1. От населения получено согласие на участие в реализации инициативного проекта в неденежной форме от 1000 человек
- 4.2. Организации и другие внебюджетные источники: (ИП Суков П.Н. гарантирует взять на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию и содержанию территории сквера за счет собственных средств в неденежной форме: вывоз мусора в объеме 5 000 рублей (десять тысяч рублей) в течение первого года эксплуатации объекта; очистка территории сквера и прилегающей территории по периметру от снега в зимний период в объеме 15 000 рублей (двадцать тысяч рублей) в течение первого года эксплуатации объекта.

5. Количество созданных и (или) сохраненных мест в рамках реализации проекта: нет

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта - 0 человек;

5.2. Сохранено - 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата реализации проекта: 5 сентября 2022 г.

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: 29.11.2022

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта: нет

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава села



Е.А. Филатов