

План подготовки ТСЖ «Ландыш» к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта (МКД)	г. Оренбурга, ул. Пролетарская, 20	
1.2	Единая теплоснабжающая организация	Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс»	
1.3	Год постройки	1905 г.	
1.4	Год проведения капитального ремонта/реконструкции:		
	ЦО		
	ГВС	2028 г.	
		отсутствует	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	да, 1 ввод	
2.2	Тепловой пункт	да	
2.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
2.4	Схема подключения	независимая	
2.5	Внутридомовая система отопления	однотрубная	
2.6	Наличие циркуляции ГВС	отсутствует	
2.7	Наличие оборудованного узла учета (ЦО, ГВС)	ТЭМ-104	
2.8	Материал трубопроводов ЦО	сталь	
2.9	Материал трубопроводов ГВС	отсутствует	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	централизованное	
3.2	горячее водоснабжение	отсутствует	
3.3	электроснабжение	централизованное	
3.4	газоснабжение	отсутствует	
4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
4.1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	10.10.2022	
	2023-2024 г.г.	07.10.2023	
	2024-2025 г.г.	07.10.2024	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	24.04.2023	
	2023-2024 г.г.	16.04.2024	
	2024-2025 г.г.	15.04.2025	
4.3	Погодные условия		
	2022-2023 г.г.	январь, 1 день	
	2023-2024 г.г.	январь, 1 день	
	2024-2025 г.г.	февраль, 1 день	

	2023-2024 г.г.		
	2024-2025 гг.	январь, 1 день	
		февраль, 1 день	
4.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2022-2023 г.г.	998,4243Гкал	
	2023-2024 г.г.	977,4344Гкал	
	2024-2025 гг.	912,8846Гкал	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
4.5	Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам		
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	
4.6	Режимные условия		
	2022-2023 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	в штатном режиме	
	Режим работы системы ГВС	отсутствует	
	2023-2024 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	в штатном режиме	
	Режим работы системы ГВС	отсутствует	
	2024-2025 гг.		
	Режим работы системы ЦО	в штатном режиме	
	Режим работы системы ГВС	отсутствует	
4.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025 гг.	в штатном режиме	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Проведение осмотра общего имущества многоквартирного дома	Срок выполнения: до 30.05.2025 г.	
5.2	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: до 30.05.2025 г.	

5.3	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (выписка из штатного расписания) или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Срок выполнения: до 30.05.2025 г.	
-----	---	-----------------------------------	--

6. Мероприятия технического характера

6.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: до 30.04.2025 г.	
6.3	Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: до 30.05.2025 г.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
6.4	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: до 19.05.2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.5	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.7	Обеспечение наличия схемы внутридомовых сетей теплоснабжения	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.8	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	-	
6.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.10	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: до 19.05.2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

6.11	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.12	Установка в контрольных точках тепловых узлов поверенных приборов КИП (манометры, термометры)	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.13	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.14	Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.15	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.16	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: до 30.07.2025 г.	
6.17	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: до 30.08.2025 г.	1 м²

7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

7.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Срок выполнения: до 05.08.2025 г.	2 м.п
7.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: до 05.08.2025 г.	
7.3	Ремонт кровли	Срок выполнения:	0 м²
№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		до 05.08.2025 г.	
7.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: до 05.08.2025 г.	0 шт.
7.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: до 05.08.2025 г.	
7.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	отсутствует	
7.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: до 05.08.2025 г.	
7.8	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: до 05.08.2025 г.	

7.9	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	отсутствует	
-----	--	-------------	--

Председатель ТСЖ «ЛАНДЫШ»



Ильичева О.П.