

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.**

| №<br>n/n                                                           | Наименование                                       | Описание                                          | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                                |                                                    |                                                   |            |
| 1.1                                                                | Адрес объекта (МКД)                                | Пр-к Гагарина д.10Б                               |            |
| 1.2                                                                | Единая теплоснабжающая организация                 | АО «ЭнергосбыТ Плюс»                              |            |
| 1.3                                                                | Год постройки                                      | 1961г.                                            |            |
| 1.4                                                                | Год проведения капитального ремонта/реконструкции: | Неизвестно                                        |            |
|                                                                    | ЦО                                                 |                                                   |            |
|                                                                    | ГВС                                                | Газовые колонки                                   |            |
| <b>2. Инженерные системы и оборудование объекта</b>                |                                                    |                                                   |            |
| 2.1                                                                | Тепловой ввод                                      | 1<br>(наличие, количество)                        |            |
| 2.2                                                                | Тепловой пункт                                     | 1<br>(наличие, количество)                        |            |
| 2.3                                                                | Тип системы теплоснабжения                         | закрытая<br>(открытая/закрытая)                   |            |
| 2.4                                                                | Схема подключения                                  | зависмая<br>(зависимая/независимая)               |            |
| 2.5                                                                | Внутридомовая система отопления                    | однотрубная<br>(двухтрубная/однотрубная)          |            |
| 2.6                                                                | Наличие циркуляции ГВС                             | нет<br>(есть/нет)                                 |            |
| 2.7                                                                | Наличие оборудованного узла учета (ЦО, ГВС)        | ЦО                                                |            |
| 2.8                                                                | Материал трубопроводов ЦО                          | сталь<br>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)   |            |
| 2.9                                                                | Материал трубопроводов ГВС                         | нет<br>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)     |            |
| <b>3. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                                    |                                                   |            |
| 3.1                                                                | теплоснабжение                                     | централизованная                                  |            |
| 3.2                                                                | горячее водоснабжение                              | нецентрализованное                                |            |
| 3.3                                                                | электроснабжение                                   | централизованная                                  |            |
| 3.4                                                                | газоснабжение                                      | централизованная                                  |            |
| <b>4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                                    |                                                   |            |
| 4.1                                                                | Начало отопительного сезона                        |                                                   |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                     | 12.10.2023г.                                      |            |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                     | 17.10.2024г.                                      |            |
|                                                                    | 2025-2026 гг.                                      | 08.10.2025г.                                      |            |
| 4.2                                                                | Завершение отопительного сезона                    |                                                   |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                     | 16.04.2024г.                                      |            |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                     | 15.04.2025г.                                      |            |
|                                                                    | 2025-2026 гг.                                      | 20.04.2026г.                                      |            |
| 4.3                                                                | Погодные условия                                   |                                                   |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                     | - аномально низкая температура наружного воздуха: |            |

| №<br>п/п                                         | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                              | Примечание |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                             | Январь 2024г, 1 день<br>(месяц, количество дней)                                                      |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | - аномально низкая температура наружного воздуха:<br>Январь 2025г, 1 день<br>(месяц, количество дней) |            |
|                                                  | 2025-2026 гг.                                                                                                                                                               | - аномально низкая температура наружного воздуха:<br>Январь 2026г. 1 день<br>(месяц, количество дней) |            |
| 4.4                                              | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                       |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 415,990 Гкал                                                                                          |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | 372,439 Гкал                                                                                          |            |
|                                                  | 2025-2026 гг.                                                                                                                                                               | 338,614 Гкал                                                                                          |            |
| 4.5                                              | Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам                                                                                                                    |                                                                                                       |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения 00 ч                        |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения 00 ч                        |            |
|                                                  | 2025-2026 гг.                                                                                                                                                               | Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения 00 ч                        |            |
| 4.6                                              | Режимные условия                                                                                                                                                            |                                                                                                       |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
|                                                  | Режим работы системы ЦО                                                                                                                                                     | Циркуляционный 95-70                                                                                  |            |
|                                                  | Режим работы системы ГВС                                                                                                                                                    | Указать режим <b>Отсутствует</b>                                                                      |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
|                                                  | Режим работы системы ЦО                                                                                                                                                     | Циркуляционный 95-70                                                                                  |            |
|                                                  | Режим работы системы ГВС                                                                                                                                                    | Указать режим <b>Отсутствует</b>                                                                      |            |
|                                                  | 2025-2026 гг.                                                                                                                                                               |                                                                                                       |            |
|                                                  | Режим работы системы ЦО                                                                                                                                                     | Циркуляционный 95-70                                                                                  |            |
|                                                  | Режим работы системы ГВС                                                                                                                                                    | Указать режим <b>Отсутствует</b>                                                                      |            |
| 4.7                                              | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования                                                                                                      |                                                                                                       |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | <b>В штатном режиме</b>                                                                               |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | <b>В штатном режиме</b>                                                                               |            |
|                                                  | 2025-2026 гг.                                                                                                                                                               | <b>В штатном режиме</b>                                                                               |            |
| <b>5. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |            |
| 5.1                                              | Проведение осмотра общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>с 31 марта 2026г.<br>по 30 апреля 2026г.                                          |            |
| 5.2                                              | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                 | Срок выполнения:<br>с 01.04.2026г.<br>по 31.05.2026г.                                                 |            |
| 5.3                                              | Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличия персонала,                                                                                                         | Срок выполнения:<br>с 01.04.2026г.                                                                    |            |


| №<br>n/n                                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                      | Описание                                                    | Примечание                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              | осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (выписка из штатного расписания) или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | по 31.05.2026г.                                             |                                                          |
| <b>6. Мероприятия технического характера</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                          |
| 6.1                                          | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.200<br>3) |
| 6.2                                          | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                                                                                | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г. |                                                          |
| 6.3                                          | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО                                                                              | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г  |                                                          |
| 6.4                                          | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.200<br>3) |
| 6.5                                          | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                                                                                                         | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г  |                                                          |
| 6.6                                          | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г  |                                                          |
| 6.7                                          | Обеспечение наличия схемы внутридомовых сетей теплоснабжения                                                                                                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г  |                                                          |
| 6.8                                          | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г. |                                                          |
| 6.9                                          | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.200<br>3) |

| №<br>п/п                                                              | Наименование                                                                                                                                                              | Описание                                                   | Примечание                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6.10                                                                  | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.200<br>3) |
| 6.11                                                                  | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок                                    | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г |                                                          |
| 6.12                                                                  | Установка в контрольных точках тепловых узлов поверенных приборов КИП (манометры, термометры)                                                                             | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г |                                                          |
| 6.13                                                                  | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г |                                                          |
| 6.14                                                                  | Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения                                                     | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г |                                                          |
| 6.15                                                                  | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г | ___ ед.                                                  |
| 6.16                                                                  | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г | ___ м.п                                                  |
| 6.17                                                                  | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2026г.<br>по 01 августа 2026г | ___ м <sup>2</sup>                                       |
| <b>7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                          |
| 7.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с ____ 20__ г.<br>по ____ 20__ г.      | НЕ<br>требуется                                          |
| 7.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                                              | Срок выполнения:<br>с ____ 20__ г.<br>по ____ 20__ г.      | НЕ<br>требуется                                          |
| 7.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с ____ 20__ г.<br>по ____ 20__ г.      | НЕ<br>требуется                                          |
| 7.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>с ____ 20__ г.<br>по ____ 20__ г.      | НЕ<br>требуется                                          |
| 7.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей                   | Срок выполнения:<br>с ____ 20__ г.<br>по ____ 20__ г.      | НЕ<br>требуется                                          |

| №<br>n/n | Наименование                                             | Описание                                                | Примечание      |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 7.6      | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                 | Срок выполнения:<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г. | НЕ<br>требуется |
| 7.7      | Ремонт отмостки                                          | Срок выполнения:<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г. | НЕ<br>требуется |
| 7.8      | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения:<br>с 01.01.2026г.<br>по 31.05.2026г.   |                 |
| 7.9      | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО            | Срок выполнения:<br>с 01.01.2026г.<br>по 31.05.2026г.   |                 |

генеральный директор  
(должность)

Дрожжев С.В.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

«24» 09 2026 года

