

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ n/n	Наименование	Описание	Примечани е
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта (МКД)	Салмышская 70/1	
1.2	Единая теплоснабжающая организация	ООО «ТГК»	
1.3	Год постройки	2010	
1.4	Год проведения капитального ремонта/реконструкции:	-	
	ЦО	-	
	ГВС	-	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	1 (наличие, количество)	
2.2	Тепловой пункт	Отсутствует (наличие, количество)	
2.3	Тип системы теплоснабжения	Закрытая (открытая/закрытая)	
2.4	Схема подключения	Независимая (зависимая/независимая)	
2.5	Внутридомовая система отопления	Двухтрубная (двухтрубная/однотрубная)	
2.6	Наличие циркуляции ГВС	Есть (есть/нет)	
2.7	Наличие оборудованного узла учета (ЦО, ГВС)	Имеется	Исправен
2.8	Материал трубопроводов ЦО	Сталь (ВГП), металлопластик	
2.9	Материал трубопроводов ГВС	Сталь (ВГП)/металлопластик	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	Крышная котельная	
3.2	горячее водоснабжение	Крышная котельная	
3.3	электроснабжение	Крышная котельная	
3.4	газоснабжение	-	Отсутствует
4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
4.1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	10.10.2022г.	
	2023-2024 г.г.	12.10.2023г.	
	2024-2025 гг.	17.10.2024г.	
	2025-2026 г.г	08.10.2025г.	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	24.04.2023г.	
	2023-2024 г.г.	16.04.2024г.	
	2024-2025 гг.	15.04.2025г.	
	2025-2026 г.г.		
4.3	Погодные условия		
	2022-2023 г.г.	Не наблюдалось	
	2023-2024 г.г.	Не наблюдалось	
	2024-2025 гг.	Не наблюдалось	
4.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		

№ п/п	Наименование	Описание	Примечани е
	2022-2023 г.г.	-	
	2023-2024 г.г.	-	
	2024-2025 гг.	-	
4.5	Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам		
	2022-2023 г.г.	Не наблюдалось	
	2023-2024 г.г.	Не наблюдалось	
	2024-2025 гг.	Не наблюдалось	
4.6	Режимные условия		
	2022-2023 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	95-70	
	Режим работы системы ГВС	95-70	
	2023-2024 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	95-70	
	Режим работы системы ГВС	95-70	
	2024-2025 гг.		
	Режим работы системы ЦО	95-70	
	Режим работы системы ГВС	95-70	
4.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 г.г.	Базовый режим работы источника тепловой энергии	
	2023-2024 г.г.	Базовый режим работы источника тепловой энергии	
	2024-2025 гг.	Базовый режим работы источника тепловой энергии	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Проведение осмотра общего имущества многоквартирного дома	Срок выполнения: с 15.04.2026г. по 10.08.2026г.	
5.2	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 15.04.2026г. по 10.08.2026г.	
6. Мероприятия технического характера			
6.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 10.08.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 15.04.2026г. по 30.04.2026г.	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 15.04.2026г. по 30.04.2026г.	
6.4	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 10.08.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
			№115 от 24.03.2003)
6.5	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 10.08.2026г.	
6.6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 17.04.2026г. по 10.08.2026г.	
6.7	Обеспечение наличия схемы внутридомовых сетей теплоснабжения	Срок выполнения: с 17.04.2026г. по 19.08.2026г.	
6.8	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: с 17.04.2026г. по 19.08.2026г.	
6.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 20.04.2026г. по 30.08.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.10	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 19.08.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.11	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 30.08.2026г.	
6.12	Установка в контрольных точках тепловых узлов поверенных приборов КИП (манометры, термометры)	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 19.08.2026г.	
6.13	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 30.08.2026г.	
6.14	Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения	Срок выполнения: с 17.04.2026г. по 19.08.2026г.	
6.15	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: с 05.06.2026г. по 10.08.2026г.	3 ед.
6.16	Замена теплоизоляции	Трубопроводы ГВС, Отопления	21 м.п
6.17	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 10.05.2026г.	8 м ²
7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
7.1	Ремонт монтажных швов	Не требуется	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
7.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	-	Не требуется
7.3	Ремонт кровли	-	Не требуется
7.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	-	Не требуется
7.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	-	Не требуется
7.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	-	Не требуется
7.7	Ремонт отмостки	-	Не требуется
7.8	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 30.10.2026г.	
7.9	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Не требуется	Отсутствует ВДГО

Директор

(подпись)

Зенько И.Ю

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«14» 04 2026 года

