

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта (МКД)	Ул. Джэангильдина 20/2	
1.2	Единая теплоснабжающая организация	АО «ЭнергосбытПлюс	
1.3	Год постройки	1978г.	
1.4	Год проведения капитального ремонта/реконструкции:	-	
	ЦО	-	
	ГВС	-	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	_____ 1 _____ — (наличие, количество)	
2.2	Тепловой пункт	_____ нет _____ — (наличие, количество)	
2.3	Тип системы теплоснабжения	_____ закрытая _____ — (открытая/закрытая)	
2.4	Схема подключения	_____ зависимая _____ — (зависимая/независимая)	
2.5	Внутридомовая система отопления	_____ двух трубная (двухтрубная/однотрубная)	
2.6	Наличие циркуляции ГВС	_____ есть _____ — (есть/нет)	
2.7	Наличие оборудованного узла учета (ЦО, ГВС)	есть	
2.8	Материал трубопроводов ЦО	_____ сталь _____ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
2.9	Материал трубопроводов ГВС	_____ полимер _____ — (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	_____ централизованная _____	
3.2	горячее водоснабжение	_____ централизованная _____	
3.3	электроснабжение	_____ централизованная _____	
3.4	газоснабжение	_____ централизованная _____	
4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
4.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	Без аварийное	
	2024-2025 г.г.	Без аварийное	
	2025-2026 гг.	Без аварийное	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	Без аварийное	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	2024-2025 г.г.	Без аварийное	
	2025-2026 гг.	Без аварийное	
4.3	Погодные условия		
	2023-2024 г.г.	- аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней)	
	2024-2025 г.г.	- аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней)	
	2025-2026 гг.	- аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней)	
4.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2023-2024 г.г.	378,759	
	2024-2025 г.г.	583,483	
	2025-2026 гг.	568,541	
4.5	Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам		
	2023-2024 г.г.	Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения	
	2024-2025 г.г.	Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения	
	2025-2026 гг.	Количество часов полного или частичного ограничения режима теплоснабжения	
4.6	Режимные условия		
	2023-2024 г.г.		
	Режим работы системы ЦО	105/70	
	Режим работы системы ГВС	Указать режим	
	2024-2025 г.г.	60	
	Режим работы системы ЦО	105/70	
	Режим работы системы ГВС	Указать режим	
	2025-2026 гг.	60	
	Режим работы системы ЦО	105/70	
	Режим работы системы ГВС	Указать режим	
4.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025 г.г.	в штатном режиме	
	2025-2026 гг.	в штатном режиме	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Проведение осмотра общего имущества многоквартирного дома	Срок выполнения: с _15.05,_____2026__г. по 30,06_____2026__г.	
5.2	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с _01,04,_____2026__г. по 30,04,_____2026__г.	
5.3	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (выписка из штатного расписания) или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Срок выполнения: с _15,04_____2026__г. по _30,04,_____2026__г.	
6. Мероприятия технического характера			
6.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 22,04,_____2026__г. по 30,06,_____2026__г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.200 3)
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с _15,04,_____2026__г. по 30,04_____2026__г.	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с _01,04,_____2026__г. по _10,06,_____2026__г.	
6.4	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с _10,06,_____2026__г. по _____20__г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.200 3)
6.5	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с _01,04,_____2026__г. по _30,04,_____2026__г.	
6.6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с _10,04,_____2026__г. по _15,04,_____2026__г.	
6.7	Обеспечение наличия схемы внутридомовых сетей теплоснабжения	Срок выполнения: с _05,04,_____2026__г. по _____20__г.	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
6.8	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: с <u>03,06,</u> <u>2026</u> г. по <u>20</u> г.	
6.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.200 3)
6.10	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с <u>25,04,</u> <u>2026</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.200 3)
6.11	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г.	
6.12	Установка в контрольных точках тепловых узлов поверенных приборов КИП (манометры, термометры)	Срок выполнения: с <u>10,05,</u> <u>2026</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	
6.13	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г.	
6.14	Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения	Срок выполнения: с <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> - <u> </u> <u>20</u> г.	
6.15	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: с <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	<u>11</u> ед.
6.16	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: с <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	<u>10</u> м.п
6.17	Обеспечение освещения помещений подвала	освещено	<u> </u> м ²
7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
7.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Срок выполнения: с <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	м.п
7.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: с <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	
7.3	Ремонт кровли	Срок выполнения: с <u> </u> <u>20</u> г. по <u> </u> <u>20</u> г.	<u> </u> м ²

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
7.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.	_____ шт.
7.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.	
7.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	-	
7.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.	
7.8	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.	
7.9	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Срок выполнения: с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.	

генеральный директор
(должность)

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС»
(фамилия, инициалы)

Место печати



(подпись)

«27» 04

2026 года