

Заказчик

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга, 460000, г. Оренбург, ул.Советская, 47 ИНН 5610139980 / КПП 561001001

Технический заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства", 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 19, Тел.: 38-76-07

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАФТ", 460026, обл. Оренбургская, г. Оренбург, пр-кт Победы, 142, 8(3532) 25-14-15

Стройка

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых и прилегающих территорий

Объект

Благоустройство территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 6

Форма по ОКД

Код

0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

номер

3А-0046 (29)

Вид операции

дата

07.03.2025

Договор подряда (контракт)

номер

3А-0046 (29)

Вид операции

дата

07.03.2025

Отчетный период

с

по

07.03.2025

01.08.2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер		Обоснование	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
по позиции	порядку по смете			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Подготовка основания

Раздел 1. Подготовка основания

1 1 ГЭСН01-01-012-32

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 2
Объем=(0,3494*1000*0,16) / 1000
Итого прямые затраты

ФОТ

Пр612-001.1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом
Пр774-001.1 СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 4 км
Объем=0,0559*1000*1,75*0,5

Всего по позиции

3 3 02-15-1-01-0015

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км

Объем=0,0559*1000*1,75*0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	ГЭСН27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см / толщиной 7 см	1000 м2	0,3494	1	0,3494					9 253,28
		✓	Объем=349,4 / 1000									
		Итого прямые затраты	ФОТ									20 921,95
		Пр612-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147	147		147					6 087,32
		Пр774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134	134		134					8 946,36
		Всего по позиции					134					8 157,01
		108 836,06										38 027,32
5	6	ГЭСН27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	-0,3494	1	-0,3494					
		✓	до 7 см ПЗ=8; ЗМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
		Итого прямые затраты	ФОТ									-3 201,01
		Пр612-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147	147		147					-534,22
		Пр774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134	134		134					-785,30
		Всего по позиции					134					-715,85
		13 457,81										-4 702,16
6	7	ФСБЦ-02.2.04.04-01.29	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	30,33	1	30,33	3 221,46	0,66			64 486,43
		✓	Объем=0,3494*1000*0,07*1,24									
		Всего по позиции										64 486,43
7	8	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	-50,04	1	-50,04	255,62				-12 791,22
		✓	Объем=30,33*1,65									
		Всего по позиции										-12 791,22
8	9	02-15-1-01-0230	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 230 км	т	50,04	1	50,04	1 145,25				57 308,31
		✓	Объем=30,33*1,65									
		Всего по позиции										57 308,31
9	10	ГЭСН27-06-025-01	Разлив вяжущих материалов	т	0,2621	1	0,2621					
		✓	Объем=349,4*0,75/1000									
		Итого прямые затраты	ФОТ									145,55
		Пр612-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147	147		147					61,97
		Пр774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134	134		134					91,10
		Всего по позиции					134					83,04
		1 219,73										319,69
10	11	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,27	1	0,27	16 563,53	1,74			7 790,94
		✓	Всего по позиции									7 790,94
11	12	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, с применением уплотнителей асфальтобетона	100 т	0,3342	1	0,3342					7 790,94
		✓	Объем=(349,4*96,6/1000/1,01) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Перевозка									
			Всего ФОТ (справочно)									
			Всего накладные расходы (справочно)									
			Всего сметная прибыль (справочно)									
			Понижающий коэффициент по результатам аукциона 0,995									
			НДС 20%									
			ВСЕГО по акту									
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									